АКТ

проверки эффективности расходования бюджетных средств бюджета города, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» в части исполнения муниципальных контрактов.

г. Рубцовск 16 марта 2020 года.

Основание для проведения проверки: пункт 1.5.1 Плана работы Контрольно-счётной палаты города на 2020 год, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 23.12.2019 № 11-р.

Цель проверки: проверка целевого, обоснованного и эффективного использования средств бюджета города, предоставленных в 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018 – 2020 годы в части исполнения муниципальных контрактов.

Предмет проверки: сметная документация, договоры, акты выполненных работ, первичные и иные документы, подтверждающие совершение операций по использованию средств бюджета города, выделенных на реализацию мероприятий программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске». Документы, характеризующие порядок проведения закупок, их исполнение.

Объект проверки: Администрация города Рубцовска.

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Сроки проведения проверки: с 27.01.2020 по 11.03.2020

Должностные лица ответственные за организацию деятельности в проверяемом периоде: Глава города Фельдман Дмитрий Зайвелевич избран Главой муниципального образования город Рубцовск (решение Рубцовского городского совета депутатов от 28.12.2017 № 89), вступил в должность Главы муниципального образования город Рубцовск с 28.12.2017 (распоряжение Главы муниципального образования от 28.12.2017 № 1-РГ). Образование высшее, в 1993 году окончил Рубцовский завод - ВТУЗ филиал Алтайского политехнического института имени И.И. Ползунова по специальности автомобили и трактора, квалификация инженер-механик.

Вострикова Людмила Георгиевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер с 08.04.2013. Образование высшее, в 1995 году окончила Алтайский государственный аграрный университет, квалификация экономист.

1. Информация о проверяемом объекте.

Администрация города Рубцовска (далее – Администрация города) является постоянно действующим исполнительно - распорядительным органом города Рубцовска Алтайского края по решению вопросов местного значения и

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края.

Администрация города действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Алтайского края, Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (Уставом города), Положением об Администрации города Рубцовска Алтайского края, другими федеральными законами и законами Алтайского края, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Администрация города формируется Главой города в соответствии с законами Алтайского края, Уставом города и структурой Администрации города в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.

Структура Администрации города утверждается городским Советом депутатов по представлению Главы города.

Глава города возглавляет Администрацию города, руководит её деятельностью на принципах единоначалия и несёт полную ответственность за осуществление её полномочий. Глава города избирается городским Советом депутатов на открытой сессии из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Глава города наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством, Уставом города Рубцовска, подотчетен городскому Совету депутатов.

Юридический и фактический адрес:
658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130.

ИНН 2209011079, КПП 220901001, ОГРН 1022200813656.

Лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю:

03173011690 (учёт бюджетных средств);

04173011690 (учёт доходов бюджета);

05173011690 (учёт средств поступающих во временное распоряжение).

Расчетные счета в Отделении Барнаул г. Барнаул БИК 040173001: 40302810501733006900; 40204810400000006900; 40101810100000010001 .

Администрация города зарегистрирована в Межрайонной ИФНС № 12 по Алтайскому краю.

В соответствии со статьями 55,56 Устава города к полномочиям Администрации города (в части касающейся вопроса проверки) относятся:

исполнение бюджета городского округа, осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным долгом, осуществление ведомственного контроля за исполнением местного бюджета, а также осуществление иных полномочий в порядке и пределах, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Алтайского края,

нормативными правовыми актами городского Совета депутатов в области бюджета и финансов;

организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа;

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

организация освещения улиц;

организации ритуальных услуг, содержание мест захоронения.

Постановлением Администрации города от 26.10.2017 № 5133 утверждено Положение об управлении Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее по тексту Управление ЖКХ), в соответствии с которым, установлено, что Управление ЖКХ является отраслевым органом Администрации города, осуществляющим на территории города функции Администрации города в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства и экологии. Управление ЖКХ является координатором отраслевых (функциональных) органов Администрации города, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений по вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства. Управление по ЖКХ возглавляемое заместителем Главы Администрации города подчинено Главе города.

2. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске на 2018-2020 годы».

Постановлением Администрации города от 25.12.2017 № 5802 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске на 2018-2020 годы» (далее по тексту – Программа), постановлениями от 05.03.2018 № 486, 13.11.2018 № 2957, 21.02.2019 № 378, 05.12.2019 № 3084 внесены изменения в данную Программу. В нарушение п.4.4.1 постановления Администрации города от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (далее по тексту – Порядок от 14.10.2016 № 4337) ответственным исполнителем, Управлением ЖКХ, не внесены изменения в Программу по объёмам бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований в целом на 2019 год до 31.12.2019 года. В нарушение п.5.9 Порядка от 14.10.2016 № 4337, годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы не подготовлен ответственным исполнителем до 10.02.2020. Ответственным исполнителем является Управлением ЖКХ (далее по тексту – Учреждение).

Целью Программы, в редакции Постановлений 2019 года, является:

обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе;

обеспечение необходимого уровня безопасности функционирования транспортной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, входящей в состав Рубцовской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021 гг.

Задачи Программы:

развитие и содержание транспортной инфраструктуры;

организация уличного освещения города;

организация озеленения территории города;

организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;

обеспечение погребения и похоронного дела;

содержание фонтанов и «Вечного огня»;

организация содержания безнадзорных животных;

техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;

организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

благоустройство территории города;

обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации в рамках реализации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021 гг.».

В Программе определены целевые индикаторы, которые выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети;

доля ликвидированных несанкционированных свалок;

количество снесённых аварийных деревьев;

количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками;

доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящих в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

доля снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В связи с отсутствием, на момент проверки, годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год, проанализировать достижение целевых индикаторов не представляется возможным.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», предусмотрено финансирование, в рамках реализации Программы и с учётом всех изменений, внесенных до 31.12.2019, в размере 109 242,80 тыс. руб. Фактически профинансировано – 100 375,50 тыс. руб. или 91,9% от плана.

В 2019 году, в рамках Программы, были использованы средства бюджета города на следующие мероприятия:

ремонт и содержание автомобильных дорог – 56 676,40 тыс. руб.;

софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5 492,90 тыс. руб.;

ремонт автомобильных дорог по исполнительным листам – 5 8741,00 тыс. руб.;

содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения – 13 974,00 тыс. руб.;

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительной подстанции – 4 232,00 тыс. руб.;

устройство и содержание зелёных насаждений – 4 114,20 тыс. руб.;

ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов – 2 967,30 тыс. руб.;

содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий – 910,60 тыс. руб.;

обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению – 496,30 тыс. руб.;

поставка сжиженного газа для «Вечного огня» – 157,10 тыс. руб.;

уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территории общего пользования – 44,90 тыс. руб.;

приобретение оргтехники – 116,20 тыс. руб.;

благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий – 1 803,00 тыс. руб.;

подготовка проектно-сметной документации для реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - 3 516,50 тыс. руб.

3. Реализацию мероприятий Программы.

В проверяемом периоде Учреждением проводились конкурентные закупки, в результате заключено 7 контрактов на основании протоколов подведения итогов электронных аукционов и 5 контрактов на основании п.25.1 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе). В результате неконкурентных закупок

заключено 46 контрактов (договоров) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100,00 тыс. рублей (с 01.07.2019 не превышающую 300,00 тыс. рублей).

По Задаче 3. «Организация озеленения территории города», в рамках реализации мероприятия 3.1. «Устройство и содержание зеленых насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев и т.д.), уход за зелеными насаждениями, снос и восстановление зеленых насаждений» заключено муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 4 101 582,59 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 4 017 918,38 руб.) в том числе:

6 муниципальных контрактов (договоров) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ;

3 муниципальных контракта (договора) на основании протоколов подведения итогов электронных аукционов;

2 муниципальных контракта (договора) на основании п.25.1 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По Задаче 4. «Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления», в рамках реализации мероприятия 4.1. «Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов» заключено муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 3 254 762,55 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 2 967 257,08 руб.), в том числе:

10 муниципальных контрактов (договоров) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ;

3 муниципальных контракта (договора) на основании протоколов подведения итогов электронных аукционов.

По Задаче 5. «Обеспечение погребения и похоронного дела» в рамках реализации мероприятий заключено муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 1 205 979,80 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 882 105,00 руб.). Согласно Паспорту программы на 2019 год утверждено бюджетных ассигнований в объеме 1 000 000,00 руб., в том числе:

на мероприятие 5.1. «Содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий» в объеме 920 000,00 руб.;

на мероприятие 5.3. «Софинансирование работ по благоустройству кладбищ» в объеме 80 000,00 руб.

В рамках реализации мероприятия 5.1. заключены:

Муниципальный контракт № Ф.2019.64093 от 22.02.2019 на услуги по содержанию городских кладбищ, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании п.25.1 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 1 000 000,00 руб.;

Договор № 1/У от 01.01.2019 на услуги по содержанию городских кладбищ, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 99 859,00 руб.;

Договор №85/У от 17.10.2019 на услуги по акарицидной обработке территории городских кладбищ, заключенный с ЗАО «Межрайонный центр дезинфекции»» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 106 120,80 руб.

Общая сумма заключенных контрактов (договоров) в рамках мероприятия 5.1. превысила утвержденные лимиты бюджетных ассигнований на 285 979,80 руб., что является нарушением п.2 ст.72 и п.3 ст.219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По Задаче 6. Содержание фонтанов и «Вечного огня», в рамках реализации мероприятия 6.1 «Текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению» заключено муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 553 669,00 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 553 669,00 руб.), в том числе:

5 муниципальных контракта (договора) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ;

В рамках реализации мероприятия 6.2. Поставка сжиженного газа для «Вечного огня» заключен 1 договор без указания основания заключения на общую сумму 99 000,00 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 99 000,00 руб.).

По Задаче 7. «Организация содержания безнадзорных животных» в рамках реализации мероприятия 7.2. «Уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территорий общего пользования» заключен 1 договор на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 49 657,00 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 44 948,84 руб.).

По Задаче 8 «Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля» в рамках реализации мероприятия 8.1. «Приобретение Оргтехники» заключен 1 контракт на основании протокола подведения итогов электронного аукциона на общую сумму 116 247,36 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 116 247,36 руб.).

По Задаче 10 «Благоустройство территории города» в рамках реализации мероприятий заключено муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 1 735 450,30 руб. (по состоянию на 31.12.2019 оплачено 1 802 951,30 руб.). Паспортом программы на 2019 год по мероприятию 10.1. «Благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий», утверждено бюджетных ассигнованиях в объеме 2 000 000,00 руб., заключено:

2 муниципальных контракта (договора) на основании п.25.1 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ;

21 муниципальных контракта (договора) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В рамках реализации мероприятия 10.2. при объеме утвержденных бюджетных ассигнований 0,00 руб. заключен договор № 030719-1 от 03.07.2019 на услуги по испытанию тротуарной плитки (определению морозостойкости) с ООО «ИПЦ «Стандарт» на общую сумму 44 000,00 руб. Договор оплачен в полном объеме (согласно платежного поручения № 576752 от 23.09.2019 на сумму 13 200,00 руб. и платежного поручения № 599358 от 17.01.2020 на сумму 30 800,00 руб.).

Учреждением нарушено требование ст.38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в использовании бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения в 2019 году на общую сумму 13 200,00 руб.

При изучении данного договора выявлены следующие нарушения:

ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии идентификационного кода закупки;

ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии обязательного условия, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора;

отсутствует информация об основании, в соответствии с которым Учреждением заключен договор (отсутствует ссылка на Федеральный закон № 44-ФЗ).

Нарушения требований ч.2 ст.34, ч.1 ст.23 Федерального закона № 44-ФЗ выявлены при изучении договора № П.19.24 от 17.04.2019 на поставку сжиженного углеводородного газа, заключенного с АО «Управляющая Компания Группы Компаний «Газойл», в договоре так же отсутствует информации об основании, в соответствии с которым Учреждением заключен договор (отсутствует ссылка на Федеральный закон № 44-ФЗ).

В ходе проверки муниципального контракта № 33/У от 25.03.2019 на изготовление и поставку светодиодной фигуры «Звезда малая», заключенного с индивидуальным предпринимателем Купин Владимир Константинович на общую сумму 85 000 руб. Учреждением не представлены коммерческие предложения, на основании которых произведен расчет НМЦК, что является нарушением требований ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выявлено нарушение требования ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии идентификационного кода закупки.

Учреждением нарушено требование п.2.3.4. контракта, согласно которому оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной. Товарная накладная подписана 25.03.2019, оплата произведена 13.06.2019.

Выявлено нарушение п.3.4.1, согласно которому товар передается Заказчику надлежащего качества, в количестве, согласно Спецификации (Приложение №1).

Приложением №1 к контакту является Обоснование НМЦК, Спецификация отсутствует.

Согласно п.4.2 контракта, весь поставляемый товар должен быть обеспечен гарантией Поставщика. Гарантийный срок на поставляемые товары 12 месяцев с момента приёмки. Гарантийная документация, инструкция по эксплуатации, технический паспорт отсутствуют, что является нарушением ст.456 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Нарушен п.5.1 контракта, согласно которому Поставщик при поставке товара передает товарные накладные, акты сдачи-приемки, счет и счет-фактуру. Акт сдачи - приемки товара к проверке не предоставлен.

Аналогичные нарушения выявлены при проверке Муниципальных контрактов:

№ 130/У от 03.12.2018 (изготовление светодиодных фигур «Подарки»);

№ 126/У от 03.12.2018(изготовление светодиодных фигур «Конус»);

№ 127/У от 03.12.2018 (изготовление светодиодной фигуры «Ёлка»);

№ 128/У от 05.12.2018 (изготовление светодиодной фигуры «Световое дерево»);

№ 129/У от 05.12.2018 (изготовление светодиодной фигуры «Новогодняя Ель»);

№ 124/У от 15.12.2018 (поставка пневмокомпозиции «Пингвин»);

№ 125/У от 15.12.2018 (поставка пневмокомпозиции «Медведь»)

№ 34/У от 25.03.2019 (изготовление светодиодных фигур «Звезда большая»). Кроме того в вышеуказанных контрактах (договорах) выявлено следующее:

нарушение требования ч.1 ст.23 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии идентификационного кода закупки;

нарушение п.2.3.4 контракта, согласно которому оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной;

нарушение п.3.4.1 контрактов, выразившееся в отсутствии Спецификации, так же в контактах отсутствуют технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, что является нарушением ст.432 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

нарушение п.4.2 контрактов, выразившееся в отсутствии гарантийной документации, так же отсутствует технический паспорт, инструкция по эксплуатации, что является нарушением ст.456 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

нарушение п.5.1 контрактов, согласно которому Поставщик при поставке товара передает товарные накладные, акты сдачи-приемки, счет и счет-фактуру. Акт сдачи - приемки товара к проверке не предоставлен;

нарушены требования п. 7.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым, в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения.

Муниципальные контракты № 130/У от 03.12.2018 на изготовление светодиодных фигур «Подарки» на общую сумму 99 060,00 руб., № 126/У от 03.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Конус» на общую сумму 57 800,00 руб., № 34/У от 25.03.20192018 на изготовление светодиодных фигур «Звезда большая» на общую сумму 95 000,00 руб., заключены с индивидуальным предпринимателем Олимпиев Алексей Андреевич. Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 30.01.2020 основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств (код 73.11) в сведениях о дополнительных видах деятельности отсутствует деятельность по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (код 25).

Муниципальный контракт № 127/У от 03.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Ёлка» заключен с индивидуальным предпринимателем Перводчук Андрей Владимирович на общую сумму 57 800,00 руб. Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 30.01.2020 основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств (код 73.11) в сведениях о дополнительных видах деятельности отсутствует деятельность по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (код 25).

Муниципальный контракт № 128/У от 05.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Световое дерево» на общую сумму 57 800,00 руб. и муниципальный контракт № 33/У от 25.03.2019 на изготовление светодиодных фигур «Звезда малая» на общую сумму 85 000,00 руб. заключены с индивидуальным предпринимателем Купин Дмитрий Константинович. Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 30.01.2020 основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код 70.22) в сведениях о дополнительных видах деятельности отсутствует деятельность по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (код 25).

Муниципальный контракт № 129/У от 05.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Новогодняя Ель» заключен с индивидуальным предпринимателем Секрета Андрей Сергеевич на общую сумму 57 800,00 руб. Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 30.01.2020 основным видом деятельности является производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента (код 23.69) в сведениях о дополнительных видах деятельности отсутствует деятельность по производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (код 25).

По вышеперечисленным контрактам Учреждением не предоставлена информация о наличии у исполнителей, от которых получены коммерческие предложения, опыта оказания идентичных (однородных) услуг, что является нарушением требований ч.5 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Проверкой так же установлено, что коммерческие предложения, использованные для обоснования НМЦК, не содержат расчёт стоимости оказания

услуг (например: индивидуальным предпринимателем Перводчук Андрей Владимирович предоставлены коммерческие предложения без номера и даты:

на изготовление светодиодной фигуры «Конус» (высотой 3,5 метра) с итоговой суммой 60 600 руб. (к договору №126/У от 03.12.2018);

на изготовление светодиодной фигуры «Ёлка» (высотой 3,5 метра) с итоговой суммой 57 800 руб. (к договору №127/У от 03.12.2018);

на изготовление светодиодной фигуры «Новогодняя Ель» (высотой 3,5 метра) с итоговой суммой 55 600 руб. (к договору №129/У от 05.12.2018).

Отсутствие расчета стоимости оказания услуг отражается на достоверности представленных цен и является нарушением п.п.3.13.4 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 (далее Методические рекомендации от 02.10.2013 № 567).

4. Проверка эффективности осуществленных закупок.

Контракт № 33/У от 25.03.2019 на изготовление и поставку светодиодной фигуры «Звезда малая» заключен в рамках п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 85 000,00 руб. на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:

№ 1 с предложенной ценой 90 000,00 руб.;

№ 2 с предложенной ценой 85 000,00 руб.;

№ 3 с предложенной ценой 80 000,00 руб.,

на основании которых средняя стоимость составила 85 000,00 руб., следует отметить, что всеми поставщиками оказание услуги предлагается на одинаковых условиях с отличием лишь в цене.

Федеральный закон № 44-ФЗ не обязывает заказчиков при осуществлении закупок в рамках п.4 ч.1 ст.93 заключать контракт по рассчитанной НМЦК, законом установлено лишь ограничение на сумму заключаемого контракта и годового объема закупок. Согласно ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности). В результате Учреждению следовало заключить контракт по коммерческому предложению №3 с наименьшей из предложенных цен. В рамках данной закупки Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 5 000 руб.

Аналогичные нарушения допущены при заключении следующих контрактов:

Контракт № 34/У от 25.03.2019 на изготовление светодиодных фигур «Звезда большая» на общую сумму 95 000,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:

№ 1 с предложенной ценой 97 000,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 93 000,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 95 000,00 руб.,
на основании которых средняя стоимость составила 95 000,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 2 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 2 000 руб.

Контракт № 126/У от 03.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Конус» на общую сумму 57 800,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение №1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:
№ 1 с предложенной ценой 55 000,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 60 600,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 57 800,00 руб.,
на основании которых средняя стоимость составила 57 800,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 1 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 2 800 руб.

Контракт № 127/У от 03.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Ёлка» на общую сумму 57 800,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:
№ 1 с предложенной ценой 57 800,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 60 000,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 55 600,00 руб.,
на основании которых средняя стоимость составила 57 800,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 3 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 2 200 руб.

Контракт № 128/У от 05.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Световое дерево» на общую сумму 57 800,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:
№ 1 с предложенной ценой 57 800,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 60 000,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 55 600,00 руб.,
на основании которых средняя стоимость составила 57 800,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 3 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 2 200 руб.

Контракт № 129/У от 05.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Новогодняя Ель» на общую сумму 57 800,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:

№ 1 с предложенной ценой 57 800,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 60 000,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 55 600,00 руб.,

на основании которых средняя стоимость составила 57 800,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 3 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 2 200 руб.

Контракт № 130/У от 03.12.2018 на изготовление светодиодной фигуры «Подарки» на общую сумму 99 060,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:

№ 1 с предложенной ценой 99 060,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 110 000,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 88 120,00 руб.,

на основании которых средняя стоимость составила 99 060,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 3 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 10 940,00 руб.

Муниципальный контракт № 124/У от 15.12.2018 на поставку пневмокомпозициии «Пингвины» на общую сумму 70 000,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:

№ 1 с предложенной ценой 69 000,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 70 000,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 71 000,00 руб.,

на основании которых средняя стоимость составила 70 000,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 1 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 1 000,00 руб.

Муниципальный контракт № 125/У от 15.12.2018 на поставку пневмокомпозициии «Медведи» на общую сумму 54 600,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен (Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:

№ 1 с предложенной ценой 53 600,00 руб.;
№ 2 с предложенной ценой 56 000,00 руб.;
№ 3 с предложенной ценой 54 200,00 руб.,

на основании которых средняя стоимость составила 54 600,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 1 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 200,00 руб.

Контракт № 10/У от 15.01.2019 на изготовление и поставку информационных табличек на общую сумму 3 200,00 руб. заключен на основании расчета НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен

(Приложение № 1 к контракту). Согласно расчету НМЦК использованы коммерческие предложения:

№ 1 с предложенной ценой 3 200,00 руб.;

№ 2 с предложенной ценой 3 160,00 руб.;

№ 3 с предложенной ценой 3 240,00 руб.,

на основании которых средняя стоимость составила 3 200,00 руб. Контракт следовало заключать по коммерческому предложению № 2 с наименьшей из предложенных цен. Учреждением допущено необоснованное завышение цены контракта на 40,00 руб.

Таким образом необоснованное завышение цены контрактов, повлекло неэффективное расходование бюджетных средств на общую сумму 28 580,00 руб., что является нарушением требований ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Проверка соответствия оказанной услуги или выполненной работы (ее результата), поставленного товара условиям заключенного контракта.

Муниципальный контракт № 47/У от 29.04.2019 на выполнение работ по обслуживанию фонтана на привокзальной площади заключенный с ООО «Коммунальные системы» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 99 161,00 руб. К проверке предоставлен Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2019 на сумму 99 161,00 руб. за отчетный период с 29.04.2019 по 29.05.2019.

Согласно п.4.2. контракта, подрядчик приступает к выполнению работ с даты заключения контракта и выполняет их до 30.06.2019, где согласно локальной смете предусмотрены ежедневные работы. Досрочное исполнение обязательств контрактом не предусмотрено. Согласно п.2.7. контракта, работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. Контракт оплачен в полном объеме на основании Акта о приемке выполненных работ № 1 за отчетный период с 29.04.2019 по 29.05.2019, т.е. за половину срока предусмотренного контрактом. Принятие выполненной работы (ее результата) в сроки и в порядке, не предусмотренном договором (контрактом) является нарушением ч.1 ст.720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 20/У от 27.02.2019 на услуги по спиливанию аварийных деревьев, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 22 433,00 руб. Согласно п.1.3. контракта местом выполнения работ является территория берега реки Алей.

Согласно Приложению №1 к акту выполненных работ №1 от 03.03.2019 работы выполнены по адресу Рабочий тракт и пер. Гражданский, что противоречит условиям заключенного контракта и является нарушением п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракт оплачен в полном объеме на основании подписанного Акта выполненных работ.

6. Проверка соблюдения требований ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ при размещении информации в реестре контрактов.

Контракты, заключенные по результатам конкурентных закупок, подлежат размещению в единой информационной системе (далее по тексту - ЕИС) в реестре контрактов, ведение которого регламентируется ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ:

ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ содержит перечень документов и информации, подлежащих включению в реестр контрактов;

ч. 3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ устанавливает сроки направления информации о заключении, изменении, исполнении и расторжении контрактов для публикации в ЕИС – 5 рабочих дней с даты изменения, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В ходе проверки соблюдения Учреждением данных требований установлено следующее:

Муниципальный контракт № Ф.2019.364370 от 25.06.2019 на выполнение работ по выкашиванию газонов на территории общего пользования города Рубцовска, заключенный с ООО «СЕРВИС ЛЭНД» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 14.06.2019 № 0117300085519000063-2-1 на общую сумму 350 224,53 руб.

Согласно информации, размещенной в разделе исполнение (расторжение) контракта стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств составила 500 042,81 руб., что не соответствует общей сумме Актов сдачи-приемки выполненных работ и является нарушением требований ст.7 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой информация, размещенная в ЕИС должна быть полной и достоверной.

Выявлено нарушение требований ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ и п.12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее по тексту - Правила от 28.11.2013 № 1084) при размещении информации об исполнении контракта:

Акт № 21 от 30.06.2019 размещен 27.08.2019, регламентированный срок 05.07.2019;

Акт № 31 от 30.08.2019 размещен 20.11.2019, регламентированный срок 06.09.2019;

Акт № 25 от 18.08.2019 размещен 17.12.2019, регламентированный срок 23.08.2019.

Срок исполнения контракта истек 30.08.2019, на момент проверки контакт не исполнен в полном объеме. Соглашение о расторжении контракта и документы по претензионной работе в реестре контрактов не размещены и в ходе проверке не предоставлены.

Муниципальный контракт № Ф.2019.327555 от 14.06.2019 на выполнение работ по выкашиванию газонов, пустырей, цветников и разделительных полос на

территории города Рубцовска, заключенный с ООО ««СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 03.06.2019 № 0117300085519000054-2-1 на общую сумму 1 779 722,60 руб.

Согласно информации, размещенной в разделе исполнение (расторжение) контракта стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств составила 2 378 713,82 руб., что не соответствует общей сумме Актов сдачи-приемки выполненных работ и является нарушением требований ст.7 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой информация, размещенная в ЕИС должна быть полной и достоверной.

Акт № 1 от 31.07.2019 размещен 24.09.2019, регламентированный срок 07.08.2019;

Акт № 2 от 21.08.2019 размещен 22.10.2019, регламентированный срок 28.08.2019.

Муниципальный контракт № Ф.2019.342634 от 18.06.2019 на выполнение работ по содержанию деревьев, кустарников и живой изгороди на территории города Рубцовска, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 07.06.2019 № 0117300085519000058-0 на общую сумму 169 589,00 руб.

Акт № 1 от 30.09.2019 размещен 30.10.2019, регламентированный срок 07.10.2019.

Муниципальный контракт № Ф.2019.88901 от 12.03.2019 на выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев на землях общего пользования города Рубцовска, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 01.03.2019 № 0117300085519000011-2-1 на общую сумму 276 337,26 руб. Дополнительным соглашением от 24.10.2019 цена контракта увеличена на 10% и составила 303 970,99 руб.

Дополнительным соглашением от 24.10.2019 размещено 27.12.2019, регламентированный срок 31.10.2019;

Акт № 1 от 28.08.2019 размещен 27.12.2019, регламентированный срок 04.09.2019;

Акт № 2 от 20.11.2019 размещен 27.12.2019, регламентированный срок 27.11.2019.

Платежное поручение № 244990 от 16.10.2019 размещено 26.12.2019, регламентированный срок 23.10.2019.

Муниципальный контракт № Ф.2019.229603 от 06.05.2019 на выполнение работ по посадке цветов на территории города Рубцовска, заключенный с ООО ««СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 23.04.2019 № 0117300085519000033-0 на общую сумму 993 088,00 руб.

Акт № 1 от 19.08.2019 размещен 10.09.2019, регламентированный срок 26.08.2019;

Акт № 2 от 20.09.2019 размещен 02.10.2019, регламентированный срок 27.09.2019;

Муниципальный контракт № Ф.2019.79445 от 11.03.2019 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории городских кладбищ, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 25.02.2019 № 0117300085519000004-2-1 на общую сумму 499 230,00 руб.

Акт № 1 от 20.05.2019 размещен 30.07.2019, регламентированный срок 27.05.2019;

Акт № 2 от 31.07.2019 размещен 27.08.2019, регламентированный срок 07.08.2019.

Муниципальный контракт № Ф.2019.569920 от 16.09.2019 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Рубцовска, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 03.09.2019 № 0117300085519000131-2-1 на общую сумму 586 022,04 руб.

Акт № 1 от 18.11.2019 размещен 16.12.2019, регламентированный срок 25.11.2019.

Муниципальный контракт № Ф.2019.327568 от 14.06.2019 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Рубцовска, заключенный с ООО «ЭКО-ЛАЙН» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 03.06.2019 № 0117300085519000055-2-1 на общую сумму 804 552,71 руб. Дополнительным соглашением от 14.06.2019 цена контракта увеличена на 10% и составила 885 007,20 руб.

Дополнительное соглашение от 14.06.2019 размещено 24.09.2019, регламентированный срок 21.06.2019;

Акт № 25 от 25.07.2019 размещен 24.09.2019, регламентированный срок 01.08.2019.

Муниципальный контракт № Ф.2019.64093 от 11.02.2019 на услуги по содержанию городских кладбищ, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11.02.2019 № 0117300085519000003-0 на общую сумму 1 000 000,00 руб.

АОУ № 1 от 31.05.2019 размещен 28.01.2020, регламентированный срок 07.06.2019;

АОУ № 2 от 31.10.2019 размещен 14.11.2019, регламентированный срок 08.11.2019;

АОУ № 3 от 31.12.2019 размещен 28.01.2020, регламентированный срок 15.01.2020.

Муниципальный контракт № Ф.2019.569926 от 17.09.2019 на поставку мониторов и комплектующих персональных компьютеров, и принтеров для нужд Администрации города, заключенный с ООО «Системные решения» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона 03.09.2019 № 0117300085519000132-2-1 на общую сумму 182 851,23 руб.

Платежное поручение № 48649 от 09.10.2019 размещено 17.12.2019, регламентированный срок 16.10.2019.

Муниципальный контракт № 49/18 от 19.12.2018 на изготовление снежного городка на площади им. В.И. Ленина в городе Рубцовске, заключенный с ООО «РИАЛ» на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 11.12.2018 № П1 на общую сумму 228 630,00 руб.

Акт № 1 от 31.01.2019 размещен 15.02.2019, регламентированный срок 07.02.2019.

Муниципальный контракт № 50/18 от 19.12.2018 на изготовление ледово-снежного городка на площади им. В.И. Ленина в городе Рубцовске, заключенный с ООО «СПЕЦТРАНССЕРВИС» на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 11.12.2018 № П1 на общую сумму 185 100,00 руб.

Акт № 1 от 31.01.2019 размещен 12.02.2019, регламентированный срок 07.02.2019.

Таким образом, Учреждением неоднократно нарушено требование ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также нарушен принцип открытости и прозрачности, предусмотренный ст.7 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой информация, предусмотренная Федерального законом № 44-ФЗ и размещенная на сайте закупок, должна быть полной и достоверной.

6. Проверка применения Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Муниципальный контракт № Ф.2019.364370 от 25.06.2019 на выполнение работ по выкашиванию газонов на территории общего пользования города Рубцовска в 2019 году, заключенный с ООО «СЕРВИС ЛЭНД» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона на общую сумму 350 224,53 руб. Контракт оплачен на общую сумму 266 559,79 руб. на основании:

Акта сдачи-приемки выполненных работ № 21 от 30.06.2019 на общую сумму 116 741,51 руб.;

Акта сдачи-приемки выполненных работ № 25 от 18.08.2019 подписанного с исправлением, согласно которому работы выполнены в объеме 33 076,77 руб.;

Акта сдачи-приемки выполненных работ № 31 от 30.08.2019 на общую сумму 116 741,51 руб.

Сумма неисполнения по контракту составила 83 664,21 руб.

Согласно п.3.4.1. контракта, исполнитель обязан выполнить работу в срок установленный контрактом до 30.08.2019.

Соглашение о расторжении контракта и документы по претензионной работе к проверке не предоставлены.

Договор № 36/У от 01.04.2019 на услуги по сбору, транспортировке и утилизации трупов безнадзорных животных на территории города Рубцовска, заключенный с Алтайской краевой общественной организацией «Приют для бездомных животных «Алиса» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 49 657,08 руб. Согласно п.4.1. договора срок оказания услуг с даты заключения по 30.11.2019. Согласно п.5.1. приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в договоре, производится за весь предусмотренный объем услуг. Фактически работы принимались поэтапно и оплачены в общем объеме 44 948,84 руб. на основании:

Акта № 1 приемки-сдачи оказанных услуг от 24.04.2019 на сумму 27 899,28 руб.;

Акта № 2 приемки-сдачи оказанных услуг от 19.06.2019 на сумму 9 299,76 руб.;

Акта № 3 приемки-сдачи оказанных услуг от 16.08.2019 на сумму 7 749,80 руб.

Принятие выполненной работы (ее результата) в сроки и в порядке, не предусмотренном договором (контрактом) является нарушением ч.1 ст.720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Услуги на оставшуюся сумму 4 708,24 руб. оказаны с нарушением сроков предусмотренных договором, на основании Акта № 4 приемки-сдачи оказанных услуг от 12.12.2019 на сумму 4 708,24 руб.

Согласно п.6.2. договора предусмотрено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств.

Согласно п.6.2.1. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Учреждением в адрес исполнителя претензия в связи с ненадлежащим исполнением обязательств (просрочка исполнения обязательств) не направлялась, пеня с поставщика не взыскана.

По следующим муниципальным контрактам на изготовление светодиодных фигур согласно условиям, п.4.1. товар поставляется одной партией в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта:

муниципальный контракт № 126/У от 03.12.2018 оплачен 25.03.2019 на основании товарной накладной № 1 от 10.01.2019;

муниципальный контракт № 127/У от 03.12.2018 оплачен 25.03.2019 на основании товарной накладной № 49 от 10.01.2019;

муниципальный контракт № 128/У от 05.12.2018 оплачен 25.03.2019 на основании товарной накладной № 1 от 10.01.2019;

муниципальный контракт № 129/У от 05.12.2018 оплачен 25.03.2019 на основании товарной накладной № 1 от 10.01.2019;

муниципальный контракт № 130/У от 03.12.2018 оплачен 25.03.2019 на основании товарной накладной № 2 от 10.01.2019;

муниципальный контракт № 33/У от 25.03.2019 оплачен 03.06.2019 на основании товарной накладной № 3 от 25.03.2019;

муниципальный контракт № 34/У от 25.03.2019 оплачен 03.06.2019 на основании товарной накладной № 7 от 25.03.2019.

Согласно п.6.3. контракта предусмотрено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств.

Согласно п.6.3.1. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

Учреждением в адрес исполнителей претензия в связи с ненадлежащим исполнением обязательств (просрочка исполнения обязательств) не направлялась, пеня с исполнителей не взыскана.

Таким образом, Учреждением не проводится претензионная работа в отношении поставщиков (исполнителей) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, что является нарушением ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В договоре № 37/У от 10.04.2019 на услуги по предоставлению талонов с отметкой «Субботник» для размещения ТКО на полигон твердых бытовых отходов, заключенном с ООО «ВторГеоРесурс» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 99 961,36 руб. согласно п.2.4. оплата производится в размере 50% в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора, и 50% в течение 10 рабочих дней после оплаты первого платежа. Договор оплачен в полном объеме 23.05.2019 на основании Акта № 1253 от 24.04.2019.

В договоре № 48/У от 24.04.2019 на услуги по предоставлению талонов с отметкой «Субботник» для размещения ТКО на полигон твердых бытовых отходов, заключенном с ООО «ВторГеоРесурс» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 42 160,00 руб. согласно п.2.4. оплата производится в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора. Договор оплачен в полном объеме 23.05.2019 на основании Акта № 1254 от 24.04.2019.

Муниципальным контрактом № 10/У от 15.01.2019 на изготовление и поставку информационных табличек, заключенным с ИП Заика Валерий Витальевич на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 3 200,00 руб., п.2.3.4. предусмотрена оплата по факту поставки товара в течение 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной. Товар оплачен

06.03.2019 на основании товарной накладной № 3 от 15.01.2019 с нарушением сроков.

Учреждением неоднократно нарушено условие сроков оплаты контракта (договора), что могло повлечь взыскание поставщиком с Учреждения пени в соответствии с условиями заключенного контракта (договора).

7. Заключение.

Проверкой соблюдения и исполнения Учреждением законодательства при осуществлении закупок в 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и экологии» допущены нарушения требований:

ст.38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения в сумме 13 200,00 руб.;

ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 28 580,00 руб.;

п.2 ст.72, ст.219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в превышение суммы заключенных контрактов (договоров) над утвержденными лимитами бюджетных ассигнований в сумме 285 979,80 руб.;

ч.1 ст.23 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии идентификационного кода закупки в 27 контрактах (из 58 проверенных);

ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии обязательного условия, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора в 2 контрактах (из 58 проверенных);

ч.5 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии информация о наличии у исполнителей, от которых получены коммерческие предложения, опыта оказания идентичных (однородных) услуг в 9 контрактах (из 58 проверенных);

п.7.1. ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ и ст.456 Гражданского Кодекса Российской Федерации, выразившееся в отсутствии гарантийной документации, предусмотренной контрактом (договором) в 8 контрактах (из 58 проверенных);

ст.432 Гражданского Кодекса Российской Федерации, выразившееся в отсутствии в контракте (договоре) технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) товара в 10 контрактах (из 58 проверенных);

ст.456 Гражданского Кодекса Российской Федерации, выразившееся в отсутствии гарантийной документации, предусмотренной контрактом (договором) в 10 контрактах (из 58 проверенных);

ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии претензионной работы в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем) обязательств в 9 контрактах (из 58 проверенных);

ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ и п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084, выразившееся в нарушении сроков размещения информации в реестре контрактов в 12 контрактах (из 12 размещенных в ЕИС);

ст.7 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в не полной и не достоверной информации, размещенной в ЕИС в 2 контрактах (из 58 проверенных);

п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в изменении существенных условий контракта при его исполнении в 1 контракте (из 58 проверенных);

ч.1 ст.720 Гражданского кодекса Российской Федерации, выразившееся в нарушении порядка и сроков приемки выполненных работ, предусмотренных контрактом (договором) в 1 контракте (из 58 проверенных);

п.3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 выразившееся в отсутствии расчёта стоимости оказания услуг при обосновании НМЦК в 8 контрактах (из 58 проверенных).

п.4.4.1. Порядка от 14.10.2016 № 4337, выразившееся в отсутствии внесений изменений в Программу по объёмам бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований;

п.5.9 Порядка от 14.10.2016 № 4337, выразившееся в отсутствии годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Все данные по каждому из проверенных контрактов (договоров) представлены в Приложение №1, которое является неотъемлемой частью акта.

Инспектор
Контрольно-счётной палаты города Н.П. Кваскова

Инспектор
Контрольно-счётной палаты города И.С. Потакшева

С актом ознакомлены:

Глава города Д.З. Фельдман

Гл. бухгалтер Администрации города Л.Г.Вострикова

Один экземпляр акта получил:
«16» 03. 2020 год

Приложение №1

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Задача 3. Организация озеленения территории города**	**4 290 000,00**	**4 290 000,00**	**4 114 229,38**	**4 101 582,59**	**4 114 229,00 (в том числе погашение кредиторки 96 311,00)**								
2.	Мероприятие 3.1. Устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений	4 290 000,00			4 101 582,59	4 017 918,38								
							М.к. № 55/У от 27.05.2019	13.06.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Выкашивание газонов	88 096,00	88 096,00	
							М.к. №20/У от 27.02.2019	04.03.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»»	Спиливание аварийных деревьев	22 433,00	22 433,00	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ п.1 ч.1 ст.95 № 44-ФЗ п. 1.3 контракта (работы выполнены по адресу, не предусмотренному контрактом)
							М.к. №68/У от 08.08.2019	31.08.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»»	Полив клумб и газонов	97 773,00	97 773,00	
							М.к. №73/У от 22.08.2019	01.10.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	МУП «Авто СпецТехника»	Полив клумб и газонов	97 773,00	97 773,00	
							М.к. № 72/У от 23.08.2019	17.09.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	МУП «Авто СпецТехника»	Сбор и транспортировка скошенной травы	81 338,00	81 338,00	
							М.к. №Ф.2019.364370 от 25.06.2019	30.08.2019	Аукцион	ООО «СЕРВИС ЛЭНД»	Выкашивание газонов	350 224,53	266 559,79 Нет расторжения на 83 664,21	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ ст.7 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №Ф.2019.327555 от 14.06.2019	31.08.2019	Аукцион	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Выкашивание газонов, пустырей, цветников	1 779 722,60	1 779 722,60	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ ст.7 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №Ф.2019.229603 от 06.05.2019	30.09.2019	п.25.1 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Посадка цветов	993 088,00	993 088,00	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №Ф.2019.88901 от 12.03.2019	30.09.2019	Аукцион	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Спиливание аварийных деревьев	303 970,99	303 970,99	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №Ф.2019.342634 от 18.06.2019	30.09.2019	п.25.1 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Содержание деревьев, кустарников, живой изгороди	169 589,00	169 589,00	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №83/У от	30.11.2019	п.4 ч.1	МУП «Авто	Содержание	117 575,00	117 575,00	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
							31.10.2019		ст.93 №44-ФЗ	СпецТехника»	деревьев, кустарников, живой изгороди			п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
3.	**Задача 4. Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления**	**3 460 000,00**	**3 460 000,00**	**2 967 257,08**	**3 254 762,55**	**2 967 257,08**								
4.		3 460 000,00			3 254 762,55	2 967 257,08								
							М.к. №Ф.2019.79445 от 11.03.2019	30.06.2019	Аукцион	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Ликвидация свалок	474 268,50	474 268,50	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №Ф.2019. 327568 от 14.06.2019	30.10.2019	Аукцион	ООО «Эко- лайн»	Ликвидация свалок	885 007,20	885 007,20	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №Ф.2019. 569920 от 16.09.2019	30.11.2019	Аукцион	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Ликвидация свалок	586 022,04	586 022,04	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №54/У от 24.05.2019	31.05.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Ликвидация свалок	49 390,00	49 390,00	
							М.к. №70/У от 08.08.2019	31.08.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	МУП «Авто СпецТехника»	Ликвидация свалок	135 030,00	135 030,00	
							М.к. №49/У от 07.05.2019	31.05.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Ликвидация свалок	99 802,00	99 802,00	
							М.к. №48/У от 24.04.2019	13.09.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «ВторГеоРесурс»	Предоставление талонов для вывоза ТБО на полигон	42 160,00	42 160,00	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ п.2.4. контракта (нарушен срок оплаты)
							М.к. №37/У от 10.04.2019	31.05.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «ВторГеоРесурс»	Предоставление талонов для вывоза ТБО на полигон	99 961,36	99 961,36	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ п.2.4. контракта (нарушен срок оплаты)
							М.к. №37/У /1 от 16.04.2019	15.05.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Ликвидация свалок	99 802,00	99 802,00	
							М.к. №38/У от 26.04.2019	24.05.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Ликвидация свалок	99 802,00	99 802,00	
							М.к. №67/У от 02.08.2019	01.09.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «ЭКО-ЛАЙ	Ликвидация свалок	99 507,00	99 507,00	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
							М.к. № 86/У от 11.10.2019	10.11.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	МУП «Авто СпецТехника»	Ликвидация свалок	296 504,98	296 504,98	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ
							М.к. №91/У от 11.11.2019	27.12.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	МУП «Авто СпецТехника»	Ликвидация свалок	287 505,47	Кредиторка на 287 505,47	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ
5.	**Задача 5. Обеспечение погребения и похоронного дела**	**1 000 000, 00**	**1 000 000,00**	**910 604,19**	**1 205 979,80**	**910 604,19 (в том числе погашение кредиторки 28 499,19)**								
6.	Мероприятие 5.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий	920 000,00			1 205 979,80	882 105,00								
							Договор №1/У от 01.01.2019	28.02.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Содержание кладбищ	99 859,00	62 320,00	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ
							М.к. №Ф.2019. 64093 от 22.02.2019	31.12.2019	п.25.1 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Содержание кладбищ	1 000 000	819 785,00 (Кредиторка на 180 215,00)	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №85/У от 17.10.2019	27.10.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ЗАО «Межрайонный центр дезинфекции»	Акарицидная обработка кладбищ	106 120,80	Кредиторка на 106 120,80	п.3.5 контракта (нарушен срок оплаты)
7.	Мероприятие 5.2. Перевозка умерших безродных и безымянных граждан	0,00												
8.	Мероприятие 5.3. Софинансирование работ по благоустройству кладбищ	80 000,00			0,00	0,00								
9.	**Задача 6. Содержание фонтанов и «Вечного огня»**	**800 000,00**	**800 000,00**	**653 414,57**	**652 669,00**	**653 414,57 (в том числе погашение кредиторки 745,57)**								
10	Мероприятие 6.1. Текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению	600 000,00			553 669,00	652 669,00								
							М.к. № 64/У от 01.07.2019	31.07.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Коммунальные системы»	Обслуживание фонтана на площади	98 697,00	98 697,00	
							М.к. № 46/У от 29.04.201	31.05.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Коммунальные системы»	Обслуживание фонтана на площади	98 865,00	98 865,00	
							М.к. № 63/У от 01.06.2019	30.06.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Коммунальные системы»	Обслуживание фонтана на площади	99 847,0,0	99 847,00	

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
							М.к. № 47/У от 29.04.2019	30.06.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Коммунальные системы»	Обслуживание фонтана на вокзале	99 161,00	99 161,00	ч.1 ст.720 ГК РФ п.4.2., 2.7 контракта (оплачен в полном объеме за половину срока)
							М.к. № 75/У от 01.10.2019	31.10.2019	Не указано	ООО «Коммунальные системы»	Замена прибора учета воды	157 099,00	157 099,00	
11.	Мероприятие 6.2. Поставка сжиженного газа для «Вечного огня»	200 000,00			99 000,00	99 000,00	Договор № П19.24 от 17.04.2019	31.12.2019	Не указано	АО Управляющая Компания Группы Компаний «Газойл»	Сжиженный газ	99 000,00	99 000,00	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ ч.2 ст.34 44-ФЗ
12.	**Задача 7. Организация содержания безнадзорных животных**	**50 000,00**	**50 000,00**	**44 948,84**	**49 657,00**	**44 948,84**								
13.	Мероприятие 7.1. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных	0,00												
14.	Мероприятие 7.2. Уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территорий общего пользования	50 000,00			49 657,00	44 948,84	Договор № 36/У от 01.04.2019	30.11.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	АКОО «Приют для бездомных животных «Алиса»	Транспортировка, утилизация трупов безнадзорных животных	49 657,00	44 948,84 (кредиторка на 4 708,24)	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ч.1 ст.720 ГК РФ п.4.1 договора (нарушен срок оказания услуг) п. 5.1. договора (приемка выполненных услуг осуществлялась частями, а следовало за весь объем услуг)
15.	**Задача 8. Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля**	**130 000,00**	**130 000,00**	**116 247,36**	**116 247,36**	**116 247,36**								
16.	Мероприятие 8.1. Приобретение оргтехники	130 000,00			**182 851,23 из них 116 247,36 по программе**		М.к. № Ф. 2019. 569926 от 17.09.2019	31.12.2019	Аукцион	ООО «Системные Решения»	Комплектующие для оргтехники	182 851,00 из них 116 247,36 по программе	116 247,36	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
17.	**Задача 9. Организация доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп населения**	**121 000,00**	**121 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
18.	Мероприятие 9.1. Оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, так и информирующих других участников дорожного движения о передвижении инвалидов по этим участкам дорог, а также создание специально отведённых парковочных мест	121 000,00			0,00	0,00								
19.	**Задача 10. Благоустройство территории города**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 802 951,30**	**1 735 450,30**	**1 802 951,30 (в том числе погашение кредиторки 98 301,00)**								
20.	Мероприятие 10.1. Благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий	2 000 000,00			1 691 450,30	1 691 450,3								
							М.к. №124/У от 15.12.2018	25.12.2018	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Заика Валерий Витальевич	Поставка пневмокомпозиции «Пингвин»	70 000,00	70 000,00	ч. 1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст. 94 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст.432, 456 ГК РФ п.2.3.4.,,п.3.4.1, 4.1, 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок поставки и оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки)
							М.к. №125/У от 15.12.2018	25.12.2018	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Заика Валерий Витальевич	Поставка пневмокомпозиции «Медведь»	54 600,00	54 600,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст. 94 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст.432, 456 ГК РФ п.2.3.4., 3.4.1, 4.1., 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок поставки и оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки)
							М.к. №33/У от 25.03.2019	25.04.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Купин Владимир Константинович	Изготовление светодиодных фигур «Звезда малая»	85 000,00	85 000,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст.94 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
														ст. 432, 456 ГК РФ п.3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567) п.2.3.4., 3.4.1, 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки)
							М.к. №34/У от 25.03.2019	25.04.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Олимпиев Алексей Андреевич	Изготовление светодиодных фигур «Звезда большая»	95 000,0	95 000,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст.94 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст. 432, 456 ГК РФ п.3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567) п.2.3.4., 3.4.1, 4.2, 5.1. контракта (нарушен срок оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки)
							М.к. №48/У2 от 30.04.2019	31.08.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Перевозка, установка оборудования	96 840,00	96 840,00	
							М.к. №74/У от 11.09.2019	15.09.2019	Нет указано	МУП «Авто СпецТехника»	Размещение флажков	88 466,00	88 466,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ
							М.к. №10/У от 15.01.2019	18.01.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Заика Валерий Витальевич	Изготовление информационных табличек	3 200,00	3 200,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст. 432, 456 ГК РФ п 3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567) п.2.3.4., 3.4.1, 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки)
							М.к. №42/У от 25.04.2019	15.05.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Размещение флажков	99 930,00	99 930,00	
							М.к. №15/У от 09.01.2019	20.01.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Коммунальные системы»	Работы по устройству катка на площади	54 425,00	54 425,00	
							М.к. №128/У от 05.12.2018	15.12.2018	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Купин Владимир Константинович	Изготовление светодиодной фигуры «Световое дерево»	57 800,00	57 800,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44- ФЗ п.7.1. ст.94 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
														ст.432, 456 ГК РФ п.2.3.4., 3.4.1, 4.1., 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок поставки и оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки) п. 3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567
							М.к. №127/У от 03.12.2018	13.12.2018	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Перводчук Андрей Владимирович	Изготовление светодиодной фигуры «Ёлка»	57 800,00	57 800,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст.94 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст.432, 456 ГК РФ п.2.3.4., 3.4.1, 4.1., 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок поставки и оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки) п. 3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567
							М.к. №130/У от 03.12.2018	08.12.2018	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Олимпиев Алексей Андреевич	Изготовление светодиодных фигур «Подарки»	99 060,00	99 060,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст. 94 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст.432, 456 ГК РФ п.2.3.4., 3.4.1, 4.1., 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок поставки и оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки) п. 3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567
							М.к. №126/У от 03.12.2018	13.12.2018	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Олимпиев Алексей Андреевич	Изготовление светодиодной фигуры «Конус»	57 800,00	57 800,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст.94 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст.432, 456 ГК РФ п.2.3.4., 3.4.1, 4.1., 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок поставки и оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки)

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Утверждено расходов согласно Постановлению от 05.12.2019 № 3084 (тыс. рублей)	Утверждено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Исполнено расходов, согласно ф.0503127 (рублей)	Общая сумма заключенных контрактов (договоров) (рублей)	Исполнено расходов, согласно карточке счета 302 (рублей)	Дата и номер контракта (договора)	Срок действия контракта (поставка товара, выполнения работ, оказания услуг)	Основание заключения контракта (договора)	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Предмет контракта (договора)	Сумма контракта (договора)	Сумма исполнения по контракту (договору)	Нарушения при заключении (исполнении) контакта (договора)
														п.3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567
							М.к. №129/У от 05.12.2018	15.12.2018	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ИП Секрета Андрей Сергеевич	Изготовление светодиодной фигуры «Новогодняя ель»	57 800,00	57 800,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.5 ст.22 № 44-ФЗ п.7.1. ст.94 № 44-ФЗ ч.6 ст.34 № 44-ФЗ ст.34 БК РФ ст.432, 456 ГК РФ п.2.3.4., 3.4.1, 4.1., 4.2, 5.1 контракта (нарушен срок поставки и оплаты, отсутствует спецификация, гарантия, акт сдачи-приемки) п. 3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567
							Договор №123/У от 27.12.2018	31.01.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Установка, демонтаж надувных фигур на площади	64 465,30	64 465,30	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ
							Договор №122/У от 21.12.2018	31.01.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Установка, демонтаж елки на площади	99 025,00	99 025,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ
							Договор №27/6 от 27.06.2019	05.07.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Наружная реклама»	Поставка табличек «Купание запрещено»	2 500,00	2 500,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ
							Договор №21/У от 07.03.2019	12.03.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Работы, связанные с празднованием «Проводы зимы»	40 967,00	40 967,00	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ
							Договор №121/У от 18.12.2018	15.01.2019	п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Риал»	Обслуживание снежного городка	93 042,00	93 042,00	ч. 1 ст. 23 № 44-ФЗ
							М.к. №49/18 от 19.12.2018	31.01.2019	п.25 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «Риал»	Изготовление снежного городка	228 630,00	228 630,00	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
							М.к. №50/18 от 19.12.2018	31.01.2019	п.25 ч.1 ст.93 №44-ФЗ	ООО «СПЕЦТРАНС СЕРВИС»	Изготовление ледового городка	185 100,00	185 100,00	ч.3 ст.103 № 44-ФЗ п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084
21.	Мероприятие 10.2. Благоустройство территории города по программе «Комфортная городская среда»	0,00			44 000,00	13 200,00	Договор №030719-1 от 03.07.2019	31.12.2019	Не указано	ООО «ИПЦ «Стандарт»	Испытание тротуарной плитки	44 000,00	13 200,00 (кредиторка на 30 800,00)	ч.1 ст.23 № 44-ФЗ ч.2 ст.34 № 44-ФЗ ст.38 БК РФ

Примечание:

ст.34 БК РФ - принцип эффективности использования бюджетных средств, согласно которому участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

ст.38 БК РФ - принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования;

ч. 1 ст. 23 № 44-ФЗ – наличие в контракте идентификационного кода закупки;

ч.2 ст.34 № 44-ФЗ – наличие в контракте обязательного условия, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

ч.5 ст.22 № 44-ФЗ - в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется информация, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам;

п. 7.1. ст. 94 № 44-ФЗ - в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке, оказанной услуги, осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом;

ч.6 ст.34 № 44-ФЗ - в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);

ч.3 ст.103 № 44-ФЗ – информация размещается в реестре контрактов в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

ст.7 № 44-ФЗ - принцип открытости и прозрачности, согласно которому информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной;

п.1 ч.1 ст.95 № 44-ФЗ - изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон;

ст.432 ГК РФ - договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;

ст.456 ГК РФ - продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором;

ч.1 ст.720 ГК РФ - заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат);

п.12 Правил от 28.11.2013 № 1084 - в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет информацию в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта, изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг;

п. 3.13.4 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 - не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию, не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг.

Администрация города Рубцовска
Алтайского края
658200 г. Рубцовск, пр. Ленина, 130
телефон 8 (385-57) 96-401, т/факс 964-23
E-mail: office@rubtsovsk.org
сайт: rubtsovsk.org
ОКПО 04018528, ОГРН 1022200813656
ИНН 2209011079, КПП 220901001

23.03.2020 № 266/ИН 1943

Председателю Контрольно-счетной палаты города Рубцовска Алтайского края М.В. Никеевой

Уважаемая Марина Владимировна!

Администрация города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) ознакомилась с актом проверки эффективности расходования бюджетных средств бюджета города, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» в части исполнения муниципальных контрактов» (далее – Акт), направленных Контрольно-счетной палатой (исх. №14 от 16.03.2020)

По установленным проверкой нарушениям у Администрации города имеются следующие возражения:

1. По факту нарушения ст.38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в использовании бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения в сумме 13 200,00 рублей.

В соответствии с разделом 4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» финансовое обеспечение муниципальной программы должно соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете. Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 №224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» (с изменениями) объем финансирования по МП «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018–2020 годы» (с изменениями) по Задаче 10 «Благоустройство территории города» предусмотрен в сумме 2 000 000,00 рублей, заключено

муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 1 735 450,30 рублей, в том числе договор с ООО «ИПЦ «Стандарт» на общую сумму 44 000,00 рублей, 13 200,00 рублей из которых оплачены в 2019 году. Расхождений между бюджетом и программой нет.

2. По разделу 3 Акта «Реализация мероприятий программы»

В Акте указывается на неоднократное неуказание в контрактах, заключенных в соответствии с ч.1 п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ), идентификационного кода закупки.

Однако, п.1 ст.23 Федерального закона 44-ФЗ указано, что идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ. При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ размещению в единой информационной системе, идентификационный код закупки указывается с использованием единой информационной системы.

Информация о контрактах, заключенных в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, не подлежит размещению в единой информационной системе, обязанности по указанию идентификационного кода закупки в контрактах, заключенных с единственным поставщиком в Федеральном законе 44- ФЗ, не содержится.

3. По разделу 4 Акта «Проверка эффективности осуществления закупок».

В Акте указывается о нарушениях в расчете цен при заключении контрактов № 33/У от 25.03.2019, № 34/У от 25.03.2019, № 126/У от 03.12.2018, № 127/У от 03.12.2018, № 128/У от 03.12.2018, № 129/У от 03.12.2018, № 130/У от 03.12.2018, № 124/У от 15.12.2018, № 125/У от 15.12.2018, № 10/У от 15.01.2019 (далее – Контракты на светодиодные фигуры), а именно в соответствии с п.4 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ при заключении контрактов в рамках п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ не требуется обоснования их цен. Данные изменения в п.4 ст. 93 Федерального закона 44- ФЗ внесены Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ, а действующая ранее при заключении Контрактов на светодиодные фигуры редакция Федерального закона 44- ФЗ обязывала заказчиков составлять обоснование цены контракта, заключаемой с единственным Поставщиком. «При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 140-ФЗ)».

Кроме этого,0 в Акте указано на нарушения, допущенные при расчете цен Контрактов на светодиодные фигуры, а именно: что при заключении

копии актов позволяют достоверно определить стоимость выполненных работ.

Акт 1 от 31.07.2019, подписан Заказчиком 23.09.2019, размещен в ЕИС-24.09.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

Акт 2 от 31.08.2019, подписан Заказчиком 18.10.2019, размещен в ЕИС-22.10.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № Ф.2019.342634 от 18.06.2019:

Акт 1 от 30.09.2019, подписан Заказчиком 24.10.2019, размещен в ЕИС-30.10.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № Ф.2019.569920 от 16.09.2019:

Информация по исполнению контракта Акт №1 от 28.08.2019, подписан Заказчиком 01.10.2019, размещен 03.10.2019 и платежное поручение №244990 от 16.10.2020, размещено 18.10.2019 – требования законодательства при размещении были соблюдены и нарушение отсутствует. Контакт был переведен в статус «Исполнение завершено». Но после составления Акта №2 от 20.11.25020 и дополнительного соглашения от 24.10.2019 контракт возвращен на статус «Исполнение» 26.12.2019 и произведена повторная публикация вышеуказанных документов. Подтверждающие документы прилагаются.

По контракту № Ф.2019.229603 от 06.05.2019:

Акт 1 от 19.08.2019, подписан Заказчиком 05.09.2019, размещен в ЕИС-10.09.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

Акт 2 от 20.09.2019, подписан Заказчиком 01.10.2019, размещен в ЕИС-02.10.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № Ф.2019.79445 от 11.03.2019:

Акт 1 от 20.05.2019, подписан Заказчиком 29.07.2019, размещен в ЕИС-30.07.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

Акт 2 от 31.07.2019, подписан Заказчиком 26.08.2019, размещен в ЕИС-27.08.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № Ф.2019.327568 от 14.06.2019:

Акт 25 от 25.07.2019, подписан Заказчиком 23.09.2019, размещен в ЕИС- 24.09.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № Ф.2019.64093 от 11.02.2019:

Акт 2 от 31.10.2019, подписан Заказчиком 12.11.2019, размещен в ЕИС-14.11.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

указанных контрактов была использована не наименьшая из трех предложенных в коммерческих предложениях цена, а средняя, что повлекло неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 28 580,00 рублей.

В приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - приказ Минэкономразвития № 567), указывается, что необходимо использовать среднее арифметическое значение цен коммерческих предложений для обоснования цены контракта при определении НМЦК, а также исходить из необходимости достижения заданных целей обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В приказе Минэкономразвития № 567 отсутствует указание на использование наименьшей из полученных в коммерческих предложениях цен. Указание на неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 28 580,00 рублей полностью необоснованно.

3. По разделу 6 Акта «Проверка соблюдения требований ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ при размещении информации в реестре контрактов».

В соответствии с требованиями ч.3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) для включения в реестр контрактов в течение пяти рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

При проверке в Акте указывается на неоднократное нарушение срока размещения информации об исполнении контрактов в реестре контрактов.

Работы, выполненные Подрядчиком, считаются принятыми с даты подписания Актов выполненных работ Заказчиком. Датой акта является не дата его составления, а дата приемки выполненных работ, дата подписания их Заказчиком.

По контракту № Ф.2019.364370 от 25.06.2019:

Акт № 21 от 30.06.2019, подписан Заказчиком 23.08.2019, размещен в ЕИС - 23.08.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № Ф.2019.327555 от 14.06.2019:

Контракт № Ф.2019.327555 от 14.06.2019 заключен на сумму 1 779 722,6 рублей. Согласно актов, работы выполнены на общую сумму 1 779 722,6 рублей (акт 1 от 31.07.2019 на 598 991,22 рубль, акт 2 от 31.08.2019 на сумму 1 180 731,38 рубль).

Указанная на сайте ЕИС стоимость исполненных поставщиком обязательств в сумме 2 378 713,82 рублях, возникла по причине изменения версии программного обеспечения сайта ЕИС, изменение ее произошло по независящим от Администрации города обстоятельствам. Прикрепленные

Акт 3 от 31.12.2019, подписан Заказчиком 23.01.2020, размещен в ЕИС-28.01.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № 49/18 от 19.12.2019:

Акт 1 от 31.01.2019, подписан Заказчиком 15.02.2019, размещен в ЕИС-15.02.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

По контракту № 50/18 от 19.12.2019:

Акт 1 от 31.01.2019, подписан Заказчиком 08.02.2019, размещен в ЕИС-12.02.2019 – требования законодательства соблюдены, нарушение отсутствует.

Все копии актов выполненных работ прилагаются.

5. По разделу 7. Заключение.

Администрация города считает следующее:

Нарушения ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в использовании бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения в сумме 13 200,00 рублей – отсутствуют.

Нарушения ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в неэффективном расходовании бюджетных средств в сумме 28 580,00 рублей – отсутствуют.

Нарушение ч.1 ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии идентификационного кода закупки в 27 контрактах – отсутствует;

Нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ и п. 12 Правил от 28.11.2013 №1084, выразившееся в нарушении сроков размещения информации в реестре контрактов подтверждается в 6 контрактах (из 12 размещенных в ЕИС);

Нарушение ст. 7 Федерального закона 44-ФЗ, выразившееся в неполной и недостоверной информации, размещенной в ЕИС подтверждается в 1 контракте (из 58 проверенных);

Приложение: на 37 л в 1экз.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Бабкина Ю.В.
9-64-09 доб. 372

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на «Возражения» по Акту проверки эффективности расходования бюджетных средств города, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» в части исполнения муниципальных контрактов.

26 марта 2020 года г. Рубцовск

Рассмотрев «Возражения» от 23.03.2020 № 266/П/1943 сообщаем, что по результатам дополнительного изучения материалов проверки, нормативно - правовых актов, доводов приведенных в «Возражениях» установлено:

1. По возражению о необоснованности выводов о нецелевом использовании бюджетных средств бюджета города поясняем:

В соответствии со ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.

В целях совершенствования механизма программно-целевого планирования и повышения эффективности использования бюджетных средств бюджета города, постановлением Администрации города от 14.10.2016 за № 4337 утверждён «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (далее – Порядок). Постановлением от 25.12.2017 № 5802 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске на 2018-2020 годы» (далее – Программа), постановлениями от 05.03.2018 № 486, 13.11.2018 № 2957, 21.02.2019 № 378, 05.12.2019 № 3084 внесены изменения в данную Программу (стр. 3 Акта проверки от 16.03.2020).

В соответствии с разделом 4 Порядка, финансовое обеспечение муниципальной программы должно соответствовать объёму бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете. Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» (с изменениями) утвержден общий объём финансирования.

Постановлением Администрации от 05.12.2019 № 3084, в раздел Паспорта программы «Объёмы финансирования программы» внесены изменения и утверждены объёмы финансирования для реализации мероприятий, в том числе и по Задаче 10 «Благоустройство территории города» в разрезе мероприятий:

31. Мероприятие 10.1. Благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий в сумме 2 000 тыс. руб. за счёт средств бюджета города;

32. Мероприятие 10.2. Благоустройство территории города по программе «Комфортная городская среда» в сумме 0,0 тыс. руб. за счёт средств бюджета города.

Из чего следует, что заключение договора с ООО «ИПЦ «Стандарт» на испытание тротуарной плитки по программе «Комфортная городская среда» при отсутствии запланированного бюджетного финансирования по Мероприятию 10.2. на 2019 год, является нарушение принципа адресности и целевого характера бюджетных средств.

С учётом изложенного считаем, что приведённые в «Возражениях» доводы, по данному вопросу, не принимаются, так как приведённые в них аргументы не соответствуют требованиям действующего законодательства.

2. По возражению о необоснованности выводов о нарушении части 1 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ) в части отсутствия в контрактах идентификационного кода закупки, поясняем:

Согласно требованиям части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Федеральный закон № 44-ФЗ не предусматривает исключений для контрактов с единственным поставщиком, следовательно, в такие контракты нужно включать идентификационный код закупки.

Возражения по данному разделу не обоснованы и не принимаются, следовательно, нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, допущено в 27 контрактах (из 58 проверенных).

3. По возражению о необоснованности выводов о неэффективном использовании бюджетных средств поясняем:

Согласно требованиям части 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2014, контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика. Федеральным законом от 04.06.2014 № 140-ФЗ внесены изменения в данную статью: при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых документальное оформление отчета, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, не требуется.

Согласно требованиям части 3 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции от 04.06.2014 № 140-ФЗ): в случае осуществления закупки у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения настоящей части не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48, 50 - 54 части 1 настоящей статьи.

Следует отметить, что указанные в Акте нарушения выявлены в закупках, осуществленных в рамках пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, из чего следует, что на момент заключения контрактов не было основания рассчитывать и обосновывать НМЦК.

Обязанность рассчитывать и обосновывать НМЦК, а так же заключать контракт по рассчитанной НМЦК при осуществлении закупки с единственным поставщиком отсутствуют и в методических рекомендациях, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее - Методические рекомендации).

Согласно, пункта 1.1 Методических рекомендаций данные рекомендации разработаны в целях оказания помощи заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В соответствии с пунктом 1.4. Методических рекомендаций определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, подготовке извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат определения НМЦК отражается в указанных документах.

Нарушения указанные в Акте, выявлены в закупках, осуществленных неконкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Заключать контракт следовало, по коммерческому предложению с наименьшей из предложенных цен, так как Федеральный закон № 44-ФЗ не обязывает заказчиков при осуществлении закупок в рамках пункта 4 части 1 статьи 93 заключать контракт по рассчитанной НМЦК, законом установлено лишь ограничение на сумму заключаемого контракта и годового объема закупок. Согласно статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности).

С учётом изложенного считаем, что приведённые в «Возражениях» доводы по данному разделу не обоснованы и не принимаются. В результате

несоблюдения требований законодательства допущено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 28 580,00 руб.

4. Возражения о нарушении статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в части нарушения сроков размещения информации в реестре контрактов, выявленных в 12 контрактах по Акту, принимаются по 6 контрактам.

5. Возражения о нарушении статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ, в части размещения в единой информационной системе не полной и не достоверной информации выявленной в 2 контрактах по Акту, принимаются по 1 контракту.

С учётом вышеизложенного, доводы, приведенные в «Возражениях», принимаются частично.

«Возражения» от 23.03.2020 и «Заключение» от 26.03.2020 считать неотъемлемой частью Акта проверки от 16.03.2020.

Инспектор
Контрольно-счётной палаты города Н.П. Кваскова

Инспектор
Контрольно-счётной палаты города И.С. Потакшева

«Согласовано»

Председатель
Контрольно-счётной палаты города М.В. Никеева